

建设项目安全预评价报告 评审书面报告

项目名称: 陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目

建设单位: (盖章) 陕西华电风力发电有限公司靖边分公司

法定代表人: (签字) 王拉色

填报日期: _____

2016 年 06 月 30 日

填 写 说 明

一、本报告由负责实施机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等工贸行业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的建设单位按要求填写。

二、本报告是建设单位组织对项目通过安全预评价报告评审后形成书面报告的正式依据。

三、本报告“专家组意见”栏中，应填写建设项目安全预评价报告集中审查时提出的问题整改完成后的专家集体审查意见，并由推选专家组组长签字；专家组及组成人员在集中审查时形成的专家组意见及专家个人意见可另附纸说明。

四、本报告“备查意见”栏目中，应填写安全监管部门主管处（科）工作人员监督检查书面报告等相关资料时的核查意见，并由处（科）核查人签字；

五、本报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。此表一式三份，电子文档一份，安全生产监督管理部门、建设单位及其他有关单位各一份。

七、如有附页需在有关栏目中注明。

项目名称		陕西华电风力发电有限公司靖边分公司 靖边盘古梁一期 50MW 风电项目		
项目性质		新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目地址		陕西省靖边县城南约 40km		
建设单位		陕西华电风力发电有限公司靖边分公司	企业性质	国有
总投资额		42024.77 万元		
批准单位		国家能源局（国能新能（2016）84 号）		
项目可研单位		中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司		
评价单位	名称	河北国泰安全评价有限公司	法人代表	张广申
	评价资质	甲级	证书编号	APJ-(国)-479
安全预评价报告的评价范围	本次评价范围包括风场和升压站。风场由 25 台 2000kW 风力发电机组组成；升压站内主要布置生产综合楼、电气综合配电室、35kV 配电室、SVG 室等主要建筑物及电气设备支架、出线门型构架等主要构筑物。110kV 出线部分（关口表以外）及其输电线路、环境保护、职业卫生等不在本次评价范围内。			

安全预评价报告描述的主要危险因素	本风力发电工程主要危险危害因素可能导致的事故有： 火灾、坍塌、低温、风电机组损坏、污闪、车辆伤害、触电、塔筒坍塌、叶片断裂、发电机故障、机舱系统故障、变桨、调速系统故障、变流器故障、控制和保护系统、机械系统、发电机组火灾、箱变火灾、杆塔坍塌、集电线路断线、鸟害闪络、覆冰舞动、风偏闪络、电缆故障、主变压器火灾、电缆火灾、高压配电装置事故、继电保护系统故障、开关设备事故、直流系统故障、采暖空调故障、通风机故障、高处坠落、机械伤害、物体打击、电网故障、噪声、电磁辐射、采光照明不良、起重作业、基坑作业、气瓶爆炸、粉尘、安全管理缺陷。
安全预评价的主要结论	本报告认为陕西华电电力发电有限公司靖边分公司陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目的项目选址、总平面布置及建构筑物、生产工艺、公用工程及安全管理等方面，符合国家或行业的有关法律、法规、标准、规范的要求，在采取项目可行性研究报告和预评价报告提出的对策措施和预防手段的基础上，项目存在危险有害因素的风险是可以接受的。项目应遵循国家有关建设项目“三同时”的要求，在下一阶段的设计、施工和验收中，按照国家和行业标准、规范进行设计、施工和验收，制定并执行安全管理制度和应急救援预案，不断完善安全管理体系，强化安全生产管理，提高职工安全素质，以利于企业安全生产。 综合评价结论：陕西华电风力发电有限公司靖边分公司陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目从安全角度分析，符合国家有关安全法律、法规及技术、标准的要求，该建设项目在安全生产方面可行。

专 家 组 审 查 意 见	审查时间	2016.06.29-30	审查地点	西 安
	陕西华电风力发电有限公司靖边分公司 靖边盘古梁一期 50MW 风电项目 安全预评价报告专家组审查意见 2016 年 06 月 29-30 日，陕西华电风力发电有限公司靖边分公司在西安组织召开了陕西华电风力发电有限公司靖边分公司靖边盘古梁一期 50MW 风电项目安全预评价报告审查会。参加会议的有由相关专业技术人员组成的专家组、评价单位相关人员，并邀请陕西省安全监管局相关人员参加了会议。专家组对河北国泰安全评价有限公司编制的《陕西华电风力发电有限公司靖边分公司靖边盘古梁一期 50MW 风电项目安全预评价报告》进行了会议集中审查。审查会上听取了建设单位对该项目的前期工作、工程进展及安全设施“三同时”执行情况的介绍，评价单位对该项目《安全预评价报告》主要内容的汇报，专家组仔细查阅了《安全预评价报告》。经过认真分析、审查，充分商讨，形成以下审查意见： （1）2016 年 3 月，建设项目取得国家能源局《关于下达 2016 年全国风电开发建设方案的通知》（国能新能〔2016〕84 号）； 2016 年 4 月，建设项目取得陕西省发展和改革委员会《关于印发 2016 年陕西省风电开发建设方案的通知》（陕发改新能源〔2016〕393 号）； 本项目是由陕西华电风力发电有限公司靖边分公司投资兴建的一座风力发电场，靖边盘古梁风电场规划总装机容量 200MW，分四期建设，本项目为一期工程。本项目计划安装 25 台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，总装机容量为 50MW，工程计划施工工期为 12 个月。风场所发电能通过 35kV 架空线路，以 2 回集电线路接入新建的 110kV 盘古梁升压站，110kV 出线一回接至祭山梁 330kV 变电站 110kV 侧，该升压站本期安装 1 台 100MVA 变压器，并预留后期位置。			

审查时间	2016.06.29-30	审查地点	西 安
(2)该项目准备的文件资料较充分,提交的资料内容基本符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全监管总局令第36号和77号)、《陕西省建设项目安全设施监督管理办法》(陕西省人民政府令第125号)和《关于印发陕西省机械轻工纺织烟草商贸军工公路水运交通电力等行业建设项目安全设施“三同时”监督管理工作细则(暂行)的通知》(陕安监发(2015)189号)文件中关于建设项目安全设施“三同时”相关条款的要求。 (3)2016年4月,建设单位委托河北国泰安全评价有限公司(安全评价资质等级 甲级)编制完成了陕西华电风力发电有限公司《靖边盘古梁一期50MW风电项目安全预评价报告》。该报告编制依据较充分,对项目潜在的主要危险、有害因素进行了辨识分析;评价单元划分比较合理,评价方法选用比较得当;项目采取的安全对策措施可行,基本符合国家相关安全法律、法规、标准、规范的要求;评价结论客观公正。《安全预评价报告》基本符合国家安全生产行业标准《安全评价通则》(AQ8001—2007)和《安全预评价导则》(AQ8002—2007)规定的主要内容要求。 经专家组认真审查、讨论,同意河北国泰安全评价有限公司编制的《陕西华电风力发电有限公司靖边分公司靖边盘古梁一期50MW风电项目安全预评价报告》通过审查。 根据对《安全预评价报告》的充分审查,经整理、归纳各位专家提出的审查意见(个人审查意见附后),《安全预评价报告》还应主要补充完善如下内容: 1、报告应附矿产部门出具的不压覆矿产资源的证明,文物部门出具的不压覆文物的证明以及当地武装部门的批文和用地规划许可、建设项目应有电力部门同意接入的等合法性批准文件。 2、报告应明确建于山坡上的风电机组进行边坡稳定性评估。建设项目是否设置食堂?报告应辨识油品库和蓄电池室及有限空间的危险,提出对应的安全措施。			

审查时间	2016.06.29-30	审查地点	西 安
3、建议设置全场视屏监视系统，视屏监视系统应包括视屏安保监视系统和视屏生产监视系统。 4、附图应规范。 建设单位、评价单位应按照专家组及专家个人提出的意见尽快补充完善《安全预评价报告》，修改完成后，报建设单位备案待查。 审查专家组组长：張秉松 2016 年 06 月 30 日			